

АКТ

Осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

08.02.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Айгыз Аягозского района с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦЭТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2)
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16*16м.
8. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Айгыз, Аягозского района ТОО «Керегетас Company LTD »

Фактически выполнены работы:


1. Установлены фундаменты АМС.
2. Установлено АМС высотой Н=22 м.
3. Изготовлено и установлено ограждение на одной стороне участка.

Замечания.

1. Требуется подкраска АМС.
2. Фундамент под контейнер- аппаратную отсутствует.
3. Трубостойка антенны ЦЭТВ поднята на верх, и установлена, низ не закреплен, требуется подкраска.
4. Трубостойки ЗССС отсутствуют, фундаментные основания не выполнены.
5. Трубостойки фидерных и кабельных мостов отсутствуют.
7. Верхняя площадка выполнена не по проекту.
8. Отсутствуют Акты скрытых работ.
9. Отсутствуют журналы производства работ.
10. Отсутствует планировка территории.
11. Информационный щит отсутствуют.
12. Работы не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р.
2. Журавлев О.М.
3. Конуров М.Р..



АКТ

Осмотр объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

12.02.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Уштобе с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2)
5. Установка фундаментов и трубостоек антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16*16м.
8. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Уштобе, Тарбагатайского района ТОО «Керегетас Company LTD »

Фактически выполнены работы:

1. Установлено АМС высотой Н=22 м, без установки трубостойки антенны ЦЭТВ
2. Установлены фундаменты АМС.
3. Установлены фундаменты и трубостойки ЗССС.
4. Установлено ограждение.
5. Установлен фундамент под контейнер- аппаратную.
6. Выполнены кабельный и фидерный мосты.

Замечания по АМС:

1. Некачественная покраска.
2. Отсутствует молниеотвод, трубостойка антенны ЦЭТВ доставлена ,не установлена.

Замечания по ЗССС.

1. Необходимо выполнить полную покраску трубостоек.

Замечания по КМ и ФМ.

1. Фундаменты КМ и ФМ выполнены не по проекту.
2. Некачественная покраска.

Замечания по ограждению.

1. Фундаменты ограждения не соответствуют ПСД;
2. Некачественная покраска.
3. Отсутствует колючая проволока.

Замечания по фундаменту контейнера:


1. Отсутствует гидроизоляция фундамента контейнера.

Общие заключения:

1. Отсутствуют Акты скрытых работ.
2. Отсутствуют журналы производства работ.
3. Отсутствует планировка территории.
4. Информационный щит изготовлен ,не установлен , находится на РТС Аягоз.
5. Работы по устранению замечаний не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р.
2. Журавлев О.М.
3. Конуров М.Р..



АКТ

Осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

12.02.2018.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Тарлаулы с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦЭТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2)
5. Установка фундаментов и трубостоек антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16*16м.
8. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Тарлаулы, Аягозского района ТОО «Керегетас Company LTD »

Фактически выполнены работы:

1. Установлены фундаменты АМС.
2. Установлено АМС высотой Н=22 м.

Замечания по АМС:

1. Доставлена трубостойка под антенну ЦЭТВ, не установлена.
2. Отсутствует заземление.
3. Верхняя площадка выполнена не по проекту

Замечания по ЗССС.

1. Работы не проводились, материалы доставлены..

Замечания по КМ и ФМ

1. Работы не проводились, материалы доставлены..

Замечания по ограждению

1. Работы не проводились, материалы доставлены..




Замечания по фундаменту контейнера:

1. Доставлен фундамент под контейнер-аппаратную , но не установлен.

Общие заключения:

1. Отсутствуют Акты скрытых работ.
2. Отсутствуют журналы производства работ.
3. Информационный щит изготовлен ,не установлен , находится на РТС Аягоз.
4. Работы по устранению замечаний не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р. 
2. Журавлев О.М. 
3. Конуров М.Р. 

АКТ

Осмotra объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

09.10.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Сегизбай с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦЭТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2)
5. Установка фундаментов и трубостоек антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16*16м.
8. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Сегизбай, Урджарского района ТОО «Керегетас Company LTD »

Фактически выполнены работы:

1. Установлены фундаменты АМС
2. Установлено АМС высотой Н=22 м
3. Установлено ограждение территории.
4. Установлены трубостойки ЗССС.
5. Выполнен контур заземление.
6. Установлены кабельный и фидерный мосты.
7. Установлен фундаменты под контейнер- аппаратную.

Замечания по АМС:

1. Трубостойка под антенну ЦЭТВ доставлена, не установлена.
2. Некачественная покраска АМС.
3. Верхняя площадка выполнена не по проекту.

Замечания по ЗССС

1. Требуется подкраска.

Замечания по КМ и ФМ

2. Требуется подкраска.

Замечания по ограждению

1. Требуется подкраска.
2. Необходимо выровнять ограждение по всему периметру.




Замечания по фундаменту контейнера:

3. Отсутствует гидроизоляция.

Общие заключение:

1. Отсутствуют Акты скрытых работ.
2. Отсутствуют журналы производства работ.
3. Отсутствует планировка территории.
4. Информационный щит изготовлен ,не установлен , находится на РТС Аягоз.
5. Отсутствуют на ограждении замки.
6. Работы не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р. 
2. Журавлев О.М. 
3. Конуров М.Р. 

Осмотр объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на
54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

09.02.2018г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Оркен с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦЭТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2)
5. Установка фундаментов и трубостоек антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16*16м.
8. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Оркен, Аягозского района ТОО «Керегетас Company LTD »

Фактически выполнены работы:


1. Установлены фундаменты АМС
2. Установлено АМС высотой Н=22 м
3. Установлена трубостойка антенны ЦЭТВ.
4. Установлены трубостойки ЗССС.
5. Установлены трубостойки КМ и ФМ.
6. Установлено ограждение.

Замечания по АМС:

1. Требуется подкраска АМС.
2. Требуется подкраска трубостоек ЗССС, КМ и ФМ.
3. Требуется подкраска ограждения.
4. Отсутствуют две секции ограждения.
5. Отсутствует фундамент под контейнер-аппаратную.
6. Низ трубостойки ЦЭТВ не закреплен.
7. Отсутствует планировка территории.
8. Информационный щит изготовлен ,не установлен , находится на РТС Аягоз.
9. Отсутствуют Акты скрытых работ.
- 10.Отсутствуют журналы производства работ.
- 11.Отсутствуют на ограждении замки.
- 12.Работы по устранению замечаний не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р. _____
2. Журавлев О.М. _____
3. Конуров М.Р.. _____



АКТ

Осмотр объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

09.02.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Курчатов с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка трубостойки для антенны ЦЭТВ.
2. Установка фундаментов и трубостоек антенн ЗССС.
3. Установка фундамента под контейнер- аппаратную.
4. Установка фидерного и кабельного моста.
5. Установка ограждения.
6. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Курчатов, Курчатов Г.А. ТОО «Керегетас Company LTD »




Фактически выполнены работы:

1. Установлены кабельный и фидерный мосты.
2. Установлен фундамент и трубостойки под антенны ЗССС.
3. Установлен фундамент под контейнер -аппаратную.
4. Изготовлена трубостойка для антенны ЦЭТВ, нет комплект крепежа, не установлена.

Замечания:

1. Требуется подкраска трубостоек ЗССС, КМ и ФМ.
2. Отсутствует гидроизоляция фундамента под контейнер- аппаратную.
3. Информационный щит изготовлен ,не установлен , находится на РТС Аягоз.
4. Ограждение отсутствует.
5. Заземление контейнера отсутствует.
6. Отсутствуют Акты скрытых работ.
7. Отсутствуют журналы производства работ.
8. Работы по устранению замечаний не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р. 
2. Журавлев О.М. 
3. Конуров М.Р. 

АКТ

Осмотр объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

08.02.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Караул с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка призмы для антенны ЦЭТВ.
2. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (15м2)
3. Установка фундаментов и трубостоек антенн ЗССС.
4. Установка фидерного и кабельного моста.
5. Установка фундамента ДГУ.
6. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Караул, Абайского района ТОО «Керегетас Company LTD »




Фактически выполнены работы:

1. Установлен фундамент ДГУ.
2. Установлен фундамент под контейнер- аппаратную.
3. Установлены фундаменты и трубостойки под антенны ЗССС .
4. Установлены стойки кабельного и фидерного моста.
5. Призма изготовлена, доставлена в не собранном виде, не установлена.

Замечания:

1. Требуется подкраска трубостоек ЗССС.
2. Требуется подкраска КМ и ФМ.
3. Отсутствует гидроизоляция фундаментов контейнера ДГУ и контейнер-аппаратной.
4. Отсутствует заземление трубостоек ЗССС, контейнеров ДГУ и аппаратной.
5. Отсутствуют Акты скрытых работ.
6. Отсутствуют журналы производства работ.
7. Информационный щит изготовлен , не установлен , находится на РТС Аягоз.
8. Работы по устранению замечаний не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р. 
2. Журавлев О.М. 
3. Конуров М.Р. 

АКТ

Осмотр объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

08.02.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Жанаталап с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦЭТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м²)
5. Установка фундаментов и трубостоек антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16*16м.
8. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Жанаталап, Тарбагатайского района ТОО «Керегетас Company LTD »




Фактически выполнены работы:

1. Установлены фундаменты АМС.
2. Установлено АМС высотой Н=22 м.
3. Установлены фундаменты и трубостойки под антенны ЗССС.
4. Установлены фидерный и кабельный мосты.
5. Установлено ограждение.
6. Установлен фундамент под контейнер -аппаратную.

Замечания :

1. Трубостойка под антенну ЦЭТВ доставлена, не установлена, требует подкраски.
2. Молниеотвод доставлен, но не установлен.
3. Требуется подкраска конструкций ЗССС (некачественная покраска).
4. Ограждение требует подкраски.
5. На фундаментах отсутствует гидроизоляция.
6. Отсутствует планировка территории
7. Отсутствуют Акты скрытых работ.
8. Отсутствуют журналы производства работ.
9. Информационный щит изготовлен , не установлен , находится на РТС Аягоз.
10. Работы по устранению замечаний не ведутся, отсутствует бригада.
11. Отсутствуют на ограждении замки.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р. 
2. Журавлев О.М. 
3. Конуров М.Р. 

АКТ

Осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

08.02.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Жанааул с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦЭТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2)
5. Установка фундаментов и трубостоек антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16*16м.
8. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Жанааул, Тарбагатайского района ТОО «Керегетас Company LTD »

Фактически выполнены работы:

1. Установлены фундаменты АМС.
2. Установлено АМС высотой Н=22 м.
3. Установлены фундаменты и трубостойки под антенны ЗССС.
4. Установлено ограждение.
5. Установлены кабельный и фидерный мосты.
6. Установлен фундамент контейнера- аппаратной.

Замечания:

1. Трубостойка под антенну ЦЭТВ доставлена, не установлена, требует подкраски.
2. Молниеотвод доставлен, но не установлен.
3. Требуется подкраска конструкций ЗССС (некачественная покраска).
4. Фундаменты КМ и ФМ выполнены не по проекту;
5. Фундаменты ограждения выполнены не по проекту;
6. Отсутствует колючая проволока.
7. Ограждение требует подкраску.
8. На фундаментах отсутствует гидроизоляция.
9. Отсутствует планировка территории.
10. Отсутствуют Акты скрытых работ.
11. Отсутствуют журналы производства работ.
12. Информационный щит изготовлен , не установлен , находится на РТС Аягоз.
13. Работы по устранению замечаний не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р. _____
2. Журавлев О.М. _____
3. Конуров М.Р.. _____

АКТ

Осмотр объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

08.02.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Баршатас с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка фундаментов и трубостоек для антенн ЗССС.
2. Установка призмы.
3. Установка фидерного и кабельного моста.
4. Установка фундамента ДГУ.
5. Установка фундамента под контейнер (15м2).
6. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Баршатас, Аягозского района ТОО «Керегетас Company LTD »

Фактически выполнены работы:

1. Установлен фундамент ДГУ.
2. Установлены фундаменты и трубостойки под антенны ЗССС.
3. Установлен фундамент под контейнер- аппаратную.
4. Установлены фидерные и кабельные мосты.
5. Призма изготовлена, доставлена в не собранном виде, не установлена.

Замечания:


1. Требуется подкраска трубостойки ЗССС.
2. Требуется подкраска КМ.
3. Отсутствует гидроизоляция фундаментов под контейнер- аппаратную.
4. Отсутствует заземление трубостоек ЗССС, контейнеров ДГУ и аппаратной.
5. Отсутствуют Акты скрытых работ.
6. Отсутствуют журналы производства работ.
7. Информационный щит изготовлен, не установлен, находится на РТС Аягоз.
8. Работы по устранению замечаний не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р. _____

2. Журавлев О.М. _____

3. Конуров М.Р. _____



АКТ

Осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

08.02.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Аршалы с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка трубостойки для антенны ЦЭТВ.
2. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (15м2)
3. Установка фундаментов и трубостоек антенн ЗССС.
4. Установка фидерного и кабельного моста.
5. Установка фундамента ДГУ.
6. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Аршалы, Жарминского района ТОО «Керегетас Company LTD »

Фактически выполнены работы:

1. Установлен фундамент ДГУ.
2. Установлен фундамент под контейнер- аппаратную.
3. Установлены фундаменты и трубостойки под антенны ЗССС .
4. Кабельный мост установлен, фидерный мост доставлен но не установлен.
5. Заземление выполнено только под ЗССС.

Замечания.

1. Требуется подкраска трубостоек ЗССС, КМ и ФМ.
2. Отсутствует гидроизоляция фундамента под контейнер аппаратную.
3. Изготовлена трубостойка для антенны ЦЭТВ, нет комплекта крепежа, не установлена.
4. Отсутствуют Акты скрытых работ.
5. Отсутствуют журналы производства работ.
6. Информационный щит изготовлен , не установлен , находится на РТС Аягоз.
7. Работы по устранению замечаний не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р. _____

2. Журавлев О.М. _____

3. Конуров М.Р. _____



АКТ

Осмотр объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

08.02.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Акшоки с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦЭТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2)
5. Установка фундаментов и трубостоек антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16*16м.
8. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Акшоки, Урджарского района ТОО «Керегетас Company LTD »

Фактически выполнены работы:

1. Установлены фундаменты АМС.
2. Установлено АМС высотой Н=22 м.
3. Установлено ограждение территории.
4. Установлены трубостойки ЗССС.
5. Выполнено заземление металлоконструкций.
6. Установлен кабельный и фидерный мост.
7. Установлен фундамент под контейнер аппаратную.

Замечания:

1. Трубостойка под антенну ЦЭТВ установлена, нижняя часть не закреплена, требуется подкраска.
2. Требуется подкраска АМС.
3. Верхняя площадка выполнена не по проекту.
4. Заземление между конструкциями выполнено не по проекту, вместо шины использован кругляк.
5. Требуется подкраска ограждения.
6. Необходимо выровнять ограждение по всему периметру.
7. Отсутствует гидроизоляция на всех фундаментах.
8. Отсутствуют Акты скрытых работ.
9. Отсутствуют журналы производства работ.
10. Отсутствует планировка территории.
11. Информационный щит изготовлен ,не установлен , находится на РТС Аягоз.
12. Отсутствуют на ограждении замки.
13. Работы по устранению замечаний не ведутся, отсутствует бригада.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р. 
2. Журавлев О.М. 
3. Конуров М.Р. 

АКТ

Осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017

08.02.2018 г.

Комиссия произвела осмотр объекта РТС Актогай Аягозского района с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Керегетас Company LTD» объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на 54 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-36/13-17 от 16.03.2017.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-36/13-17

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м²)
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16*16м.
8. Изготовление и установка информационного щита.

Комиссия установила:

На объекте РТС Актогай, Аягозского района ТОО «Керегетас Company LTD »

Фактически выполнены работы:


1. Установлены фундаменты АМС.
2. Установлено АМС высотой Н=22 м.
3. Фундамент под контейнер -аппаратную установлен.
4. Установлены фундаменты и трубостойки антенн ЗССС на 70%.
5. Изготовлены и доставлены фидерные и кабельные мосты ,но не установлены.
6. Изготовлено и установлено ограждение, но отсутствует 5 секции.
7. Информационный щит изготовлен ,не установлен , находится на РТС Аягоз.

Замечания.

1. Требуется подкраска АМС.
2. Фундамент под контейнер- аппаратную установлен, гидроизоляция не выполнена.
3. Трубостойка антенны ЦЭТВ поднята на верх, не установлена, требует подкраски.
4. Трубостойки ЗССС установлены без уклонов, гидроизоляция фундаментов не выполнена.
5. Трубостойки фидерных и кабельных мостов доставлены но не установлены.
6. Ограждение установлено не полностью, отсутствуют 5 секций, требуется подкраска, отсутствует колючая проволока.
7. Верхняя площадка выполнена не по проекту.
8. Отсутствуют Акты скрытых работ.
9. Отсутствуют журналы производства работ.
10. Работы не ведутся, отсутствует бригада.
11. Отсутствуют на ограждении замки.
- 12.Отсутствует планировка территории.

От Заказчика АО «Казтелерадио»:

1. Жамакишев О.Р.
2. Журавлев О.М.
3. Конуров М.Р..





УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Председателя Правления АО
«Казтелерадио»
А. Бажикеев

Акт

осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Батпакты, Урджарский район

«01» января 2017 г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А.	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р.	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуковен Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО "Ушсэт"	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсэт»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Батпакты Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Ушсэт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16х16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Батпакты Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. Разработан котлован под фундамент АМС размером 7х7х1,8 м с щебеночной подсыпкой.
2. На территории объекта выполнена сборка АМС высотой Н=22м.

3. На территории объекта складированы в разборном виде трубостойки для антенн ЗССС (2шт).

4. На территории объекта складированы в разборном виде кабельный мост и фидерный мост.

Замечания:

Замечания по АМС:

1. Некачественная покраска АМС (По всей конструкции слезает краска).

2. Не цельный уголок: на раскосах 63мм*63мм, на опорных поясах 90мм*90мм и 125мм*125мм, уголок сварен в 4-х местах.

3. Люк на верхней площадке не обрамлен уголками, на местах соединения уголков имеются лишние отверстия.

4. Метизы на АМС имеют ржавчину.

5. Собранное АМС лежит на земле.

Общие замечания:

1. Отсутствуют Акты скрытых работ.

2. Отсутствуют журналы производства работ.

3. Выполненные работы проведены без соблюдения требований норм проектно-сметной документации и технического задания.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.

2. Ограждение отсутствует.

3. АМС не установлено.

4. Фундаменты под АМС отсутствуют.

5. Фундамент под трубостойки для антенн ЗССС отсутствует.

6. Фундамент под контейнер отсутствует.

7. Не установлены фидерный и кабельный мосты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Батпакты Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Складированные на территории объекта: собранная АМС в количестве 1шт, трубостойки ЗССС в количестве 2шт, кабельный мост и фидерный мост, **не подлежат приемке, а подлежат вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Үшсэт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. _____
Алатау Е.А. _____
Тлеуов А.Б. _____
Абдильдинов А.Б. _____
Утепов М.М. _____
Абдуалиев Б.Н. _____
Жамакишев О.Р. _____
Журавлев О.М. _____
Жуконев Д.А. _____



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Үшсэт»:

Кутжанов Б.С. _____
Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г.С. _____
Кантемиров К.Т. _____

От Авторского надзора ТОО «Галдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. _____
Ахмедов Р.А. _____





УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правления АО

«Казтелерадио»

А. Бажикеев

2017 г.

Акт

осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.БаяшУтепов, Уланский район

« 13 » января 2017г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО "Ушсэт"	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсат»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС БаяшУтепов Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Ушсэт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16х16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Баяш Утепов Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. На территории объекта частично собрано АМС.

Общие замечания:

1. Работы по сборке АМС не завершены.
2. Журналы производства работ отсутствуют.
3. Выполненные работы проведены без соблюдения требований и норм проектно-сметной документации.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ограждение территории отсутствует.
3. АМС не установлено.
4. Фундамент и трубостойки для антенн ЗССС отсутствуют.
5. Фундамент под контейнер отсутствует.
6. Фундаменты под АМС отсутствуют.
7. Отсутствует фидерный и кабельный мосты.

Заключение Комиссии:

1. Согласно пункта 4.2.33 Договора Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Баяш Утепов Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Складированные на территории объекта: частично собранная АМС в количестве 1 шт, **не подлежат приемке, а подлежат вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Үшсәт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. 

Алатау Е.А. 

Тлеуов А.Б. 

Абдильдинов А.Б. 

Утепов М.М. 

Абдуалиев Б.Н. 

Жамакишев О.Р. 

Журавлев О.М. 

Жуконев Д.А. 



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Үшсәт»:

Кутжанов Б.С. _____

Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г.С. 

Кантемиров К.Т. 

От Авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. 

Ахмедов Р.А. 





Акт

осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Благодатное (Теректы), Урджарский район

«01» января 2017г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтеларидо» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А.	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р.	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО "Ушсэт"	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсат»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Благодатное (Теректы) Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Ушсэт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16x16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Благодатное (Теректы), Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. Разработан катлован под фундамент АМС размером 7x7x1,8 м с щебеночной подсыпкой.
2. На территории объекта выполнена сборка АМС высотой Н=22м.

3. Выполнен фундамент под трубостойки антенн ЗССС.
4. На территории объекта в разборном виде складированы трубостойки под антенны ЗССС (2шт)

Замечания:

Замечания по АМС:

1. некачественная покраска (По всей конструкции слезает краска).;
2. не цельный уголок: на раскосах 63*63, на опорных поясах 90*90 и 125*125;
3. уголок сварен в 4-х местах;
4. люк на верхней площадке не обрамлен уголками;
5. на местах соединения уголков имеются лишние отверстия;
6. метизы имеют ржавчину и требует замены.
7. трубостойка для антенны ЦТВ отсутствует.

Замечания по ЗССС:

1. трубостойки антенн ЗССС не установлены;
2. между закладными деталями и фундаментом имеется зазор;
3. закладные детали не соответствуют проекту (ЗД по проекту толщина листа 12мм, по факту 10мм);
4. некачественная покраска конструкции;

Общие замечания:

1. Отсутствуют Акты скрытых работ
2. Журналы производства работ отсутствуют.
3. Выполненные работы проведены без соблюдения требований, норм проектно-сметной документации и технической спецификации.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ограждение территории отсутствует.
3. АМС не установлено.
4. Фундамент под АМС отсутствует.
5. Отсутствует фундамент под контейнер.
6. Отсутствуют фидерный и кабельный мосты.
7. Трубостойки под антенны ЗССС не смонтированы.

Заключение Комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Благодатное Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Складированные на территории объекта: собранная АМС в количестве 1шт, фундаменты и трубостойки для антенн ЗССС в количестве 2 шт **не подлежат к приемке, а подлежат к вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Ушсэт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции и не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. _____

Алатау Е.А. _____

Тлеуов А.Б. _____

Абдильдинов А.Б. _____

Утепов М.М. _____

Абдуалиев Б.Н. _____

Жамакишев О.Р. _____

Журавлев О.М. _____

Жуконев Д.А. _____



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Ушсэт»:

Кутжанов Б.С. _____

Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г.С. _____

Кантемиров К.Т. _____

От Авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. _____

Ахмедов Р.А. _____



Первый заместитель Председателя Правления АО

УТВЕРЖДАЮ

«Казтелерадио»

А. Бажикеев



2017 г.

Акт

осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Бородино, Зырянский район

« 10 » января 2017г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А.	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р.	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО "Үшсәт"	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Үшсәт»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Бородино Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Үшсәт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16x16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Бородино Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Үшсәт»:

Фактически выполнены работы:

1. Установлены фундаменты под АМС (4шт)
2. На территории объекта выполнена сборка АМС высотой Н=22м.
3. Установлены фундаменты и трубостойки для антенн ЗССС.

Замечания:

Замечания по АМС:

1. нет усиления сварочных стыков;
2. некачественная покраска (По всей конструкции слезает краска);
3. на отметке 15м основание площадки выполнено не из цельного уголка;
4. отсутствует молниеотвод;
5. трубостойка под антенну ЦТВ отсутствует;
6. фундамент под АМС рушится;
7. гидроизоляция выполнена некачественно.

Замечания по ЗССС:

1. закладные детали не соответствуют проекту (ЗД по проекту толщина листа 12мм, по факту 10мм);
2. некачественная покраска конструкции;

Общие замечания:

1. Отсутствуют Акты скрытых работ.
2. Журналы производства работ отсутствуют.
3. Выполненные работы проведены без соблюдения требований и норм проектно-сметной документации.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ограждение территории отсутствует.
3. АМС не установлено.
4. Отсутствует фундамент под контейнер.
5. Отсутствуют фидерный и кабельный мосты.

Заключение Комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Бородино Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Складированные на территории объекта: собранная АМС в количестве 1шт, фундаменты под АМС в количестве 4шт, фундаменты и трубостойки ЗССС в количестве 2шт, **не подлежит к приемке, а подлежит к вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Ушсэт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. _____
Алатау Е.А. _____
Тлеуов А.Б. _____
Абдильдинов А.Б. _____
Утепов М.М. _____
Абдуалиев Б.Н. _____
Жамакишев О.Р. _____
Журавлев О.М. _____
Жуконев Д.А. _____



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Ушсэт»:

Кутжанов Б.С. _____
Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г.С. _____
Кантемиров К.Т. _____

От Авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. _____
Ахмедов Р.А. _____





УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Председателя Правления АО
«Казтелерадио»
А. Бажикеев

01 2017г.

Акт

осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Бутаково, Риддер Г.А.

« 14 » января 2017 г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО "Ушсэт"	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсат»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Бутаково Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Ушсэт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Установка ограждения 18х18м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Бутаково Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. Установлены фундаменты под АМС (4шт), без обратной засыпки.
2. На территории объекта частично выполнена сборка АМС высотой Н=22м.

3. Установлены фундаменты и трубостойки для антенн ЗССС.
4. Установлен фундамент под контейнер-аппаратную (7,5м2)
5. На территории объекта складированы кабельный мост и фидерный мосты.

Замечания:

Замечания по АМС:

1. нет усиления сварочных стыков;
2. некачественная покраска (По всей конструкции слезает краска);
3. башмаки АМС отсутствуют;
4. отсутствует молниеотвод;
5. трубостойка под антенну ЦТВ отсутствует;
6. от основания до отметки 2 м металлоконструкции отсутствуют частично;
7. нет протяжки метизов, уголки на АМС не цельные сварены в 2-4 местах;
8. отсутствует обрамление люка уголками;
9. отсутствуют все площадки кроме верхней;
10. из-за несовпадения отверстий при сборке АМС на металлоконструкциях имеются отверстия, произведенные вне заводских условий (отверстия произведены сваркой).

Замечания по ЗССС:

1. Покраска выполнена некачественно.

Общие замечания:

11. Отсутствуют Акты скрытых работ.
12. Журналы производства работ отсутствуют.
13. Выполненные работы проведены без соблюдения требований и норм проектно-сметной документации.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ремонт ограждения не произведен.
3. АМС не установлена.
4. Не выполнена обратная засыпка фундаментов АМС.
5. Не установлены фидерный и кабельный мосты.

Заключение Комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Бутаково Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Складированные на территории объекта: частично собранная АМС в количестве 1 шт, фундаменты под АМС 4шт, фундаменты и трубостойки под антенны ЗССС в количестве 2 шт, кабельный мост и фидерный мост, фундамент под контейнер – аппаратную **не подлежат приемке, а подлежат вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Үшсәт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. _____
 Алатау Е.А. _____
 Тлеуов А.Б. _____
 Абдильдинов А.Б. _____
 Утепов М.М. _____
 Абдуалиев Б.Н. _____
 Жамакишев О.Р. _____
 Журавлев О.М. _____
 Жуконев Д.А. _____



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Үшсәт»:

Кутжанов Б.С. _____
 Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г.С. _____
 Кантемиров К.Т. _____

От Авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. _____
 Ахмедов Р.А. _____





УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правления АО «Казтелерадио»
А. Бажикеев

« 19 » 01 2017г.

Акт

осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Веселовка, Глубоковский район

« 13 » января 2017г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО "Ушсэт"	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсат»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Веселовка Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненный объем работ и подготовленных материалов Подрядчиком ТОО "Ушсэт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
5. Установка фидерного и кабельного моста.
6. Изготовление и установка ограждения территории 16x16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Веселовка Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. Установлены фундаменты под трубостойки для антенн ЗССС.
2. На территории объекта складировано ограждение из сетки рабицы в неопределенном количестве не соответствует проекту (по проекту новое ограждение из прута) и повреждено.
3. Установлен комплект фундаментов под АМС (4 шт), без обратной засыпки.

Общие замечания:

1. Закладные детали на фундаментах для антенн ЗССС не соответствуют проекту (ЗД по проекту толщина листа 12мм, по факту 10мм).
2. Складированное ограждение из сетки рабицы не соответствует проекту и повреждено, покраска выполнена некачественно.
3. Из-за отсутствия планировки территории фундамент под АМС (4шт) установлен на прямых без котлована, фундаменты рушатся.
4. Отсутствуют Акты скрытых работ.
5. Журналы производства работ отсутствуют.
6. Выполненные работы проведены без соблюдения требований и норм проектно-сметной документации.

Не выполненные работы:

1. Ограждение территории отсутствует.
2. АМС не установлена.
3. Отсутствуют фидерный и кабельный мосты.
4. Не выполнена обратная засыпка фундаментов АМС.
5. Отсутствуют трубостойки под антенны ЗССС.
6. Отсутствует трубостойка под антенну ЦТВ.

Заключение Комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Веселовка Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Складированные на территории ограждение из сетки рабицы, фундаменты под АМС в количестве 4шт, фундаменты под трубостойки антенн ЗССС в количестве 2 шт, не **подлежит к приемке, а подлежит к демонтажу и вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Ушсэт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. _____

Алатау Е.А. _____

Тлеуов А.Б. _____

Абдильдинов А.Б. _____

Утепов М.М. _____

Абдуалиев Б.Н. _____

Жамакишев О.Р. _____

Журавлев О.М. _____

Жуконев Д.А. _____



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Ушсэт»:

Кутжанов Б.С. _____

Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:


Кашкимбаев Г.С. _____

Кантемиров К.Т. _____

От Авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. _____

Ахмедов Р.А. _____





УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правления АО

«Казтелерадио»

А. Бажикеев

2017 г.

осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Каменный карьер, Глубоковский район

« 11 » января 2017 г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО «Ушсэт»	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсат»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Каменный карьер Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Ушсэт» по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16х16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Каменный карьер Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. Установлен АМС высотой Н=22м.
2. Установлены фундаменты и трубостойки для антенн ЗССС.
3. Установлены кабельный мост (КМ) и фидерный мост (ФМ).
4. Установлен фундамент под контейнер аппаратную.

Замечания:

Замечания по АМС и ФМ:

1. нет усиления сварочных стыков;
2. некачественная покраска (По всей конструкции слезает краска).;
3. на отметке 15м основание площадки выполнено не из цельного уголка; отсутствует молниезащита, трубостойка под антенну ЦТВ не соответствует проектной (по проекту трубостойка 168x8мм, по факту 159x4мм);
4. башмаки АМС не соответствует проектной (по проекту толщина 30мм, по факту 16мм);
5. АМС имеет отклонение 100 мм;
6. фундамент под АМС рушится, гидроизоляция выполнена некачественно, фидерный мост имеет длину 6м (по проекту 10м), на стойках ФМ отсутствуют косынки.

Замечания по ЗССС и КМ:

1. диаметр и толщина трубостоек не соответствует проектной (по проекту трубостойка 168x8мм, по факту 159x4мм);
2. распорки трубостоек ЗССС не соответствует проектной (уголки на распорках по проекту 75x75, по факту 63x63);
3. раскосы имеют искривления;
4. закладные детали не соответствуют проектной (ЗД по проекту толщина листа 12мм, по факту 10мм);
5. кабельный мост имеет длину 7,7м (по проекту 9м), на стойках КМ отсутствуют косынки.

Общие замечания:

1. Отсутствуют Акты скрытых работ.
2. Журналы производства работ отсутствуют.
3. Выполненные работы проведены без соблюдения требований и норм проектно-сметной документации.
4. Фундамент по контейнер не соответствует проекту (по проекту должны устанавливаться фундаментные блоки, а по факту фундамент был залит на месте с нарушением технологических требований), так же из-за некачественной бетонной смеси фундамент рушится.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ограждение территории отсутствует.

Заключение Комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Каменный карьер Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**
2. Установленные конструкции на территории объекта: АМС в количестве 1шт, фундаменты под АМС в количестве 4шт, фундаменты и трубостойки антенн ЗССС в количестве 2шт, кабельный мост и фидерный мост, фундамент под контейнер аппаратную **не подлежат к приемке, а подлежат к демонтажу и вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Ушсэт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**
3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.
4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. _____
Алатау Е.А. _____
Тлеуов А.Б. _____
Абдильдинов А.Б. _____
Утепов М.М. _____
Абдуалиев Б.Н. _____
Жамакишев О.Р. _____
Журавлев О.М. _____
Жуконев Д.А. _____



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Ушсэт»:

Кутжанов Б.С. _____
Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г.С. _____
Кантемиров К.Т. _____

От Авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. _____
Ахмедов Р.А. _____





УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правления АО

«Казтелерадио»

А. Бажикеев

01 2017 г.

Акт

осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Никольск, Зырянский район

« 10 » января 2017г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А.	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р.	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО "Ушсэт"	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсат»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Никольск Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Ушсэт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16х16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Никольск Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. Собрана АМС высотой Н=22м.
2. На 50% залиты фундаменты под АМС (4шт).

Замечания:

Замечания по АМС:

1. нет усиления сварочных стыков;
2. некачественная покраска (По всей конструкции слезает краска);
3. на отметке 15м основание площадки выполнено не из цельного уголка; отсутствует молниеотвод;
4. трубостойка под антенну ЦТВ отсутствует;
5. башмаки АМС не соответствует проектной (по проекту толщина 30мм, по факту 16мм).

Общие замечания:

1. Отсутствуют Акты скрытых работ.
2. Журналы производства работ отсутствуют.
3. Выполненные работы проведены без соблюдения требований и норм проектно-сметной документации.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ограждение территории отсутствует.
3. АМС не установлена.
4. Фундаменты под АМС залиты не до конца (50%).
5. Фундамент и трубостойки под антенны ЗССС отсутствуют.
6. Фундамент под контейнер аппаратную отсутствует.
7. Фидерный и кабельный мосты отсутствуют.

Заключение Комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Никольск Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**
2. Складированные конструкции на территории объекта собранная АМС в количестве 1 шт, залитые на 50% фундаменты под АМС в количестве 4шт, **не подлежат к приемке, а подлежат к демонтажу и вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Ушсэт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**
3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.
4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. _____

Алатау Е.А. _____

Тлеуов А.Б. _____

Абдильдинов А.Б. _____

Утепов М.М. _____

Абдуалиев Б.Н. _____

Жамакишев О.Р. _____

Журавлев О.М. _____

Жуконев Д.А. _____



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Ушсэт»:

Кутжанов Б.С. _____

Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:


Кашкимбаев Г.С. _____

Кантемиров К.Т. _____

От Авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. _____

Ахмедов Р.А. _____



осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области № ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Новоандреевка (Баркытбел), Урджарский район

« 01 » января 2017г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А.	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р.	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО «Ушсэт»	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсэт»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Новоандреевка (Баркытбел) Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО «Ушсэт» по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16х16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Новоандреевка (Баркытбел) Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. Разработан катлован под фундамент АМС размером 7х7х1,8 м с щебеночной подсыпкой.
2. На территории объекта выполнена сборка АМС высотой Н=22м.
3. На территории объекта складирован комплект фундаментов под АМС (4шт).

4. Выполнен фундамент под трубостойки антенн ЗССС.
5. На территории объекта складированы трубостойки под антенны ЗССС.
6. На территории объекта складированы кабельный мост и фидерный мост.

Замечания:

Замечания по АМС:

1. некачественная покраска (По всей конструкции слезает краска);
2. не цельный уголок: на раскосах 63*63, на опорных поясах 90*90 и 125*125;
3. уголок сварен в 4-х местах;
4. люк на верхней площадке не обрамлен уголками;
5. на местах соединения уголков имеются лишние отверстия;
6. метизы на объектах имеют ржавчину и требует замены;
7. отсутствует обрамление люка уголками.

Общие замечания:

8. Отсутствуют Акты скрытых работ.
9. Журналы производства работ отсутствуют.
10. Выполненные работы проведены без соблюдения требований, норм проектно-сметной документации и технической спецификации.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ограждение отсутствует.
3. АМС не установлена.
4. Фундаменты под АМС не установлены.
5. Отсутствует фундамент под контейнер аппаратную.
6. Отсутствует трубостойки антенны ЦТВ.
7. Трубостойки под антенны ЗССС не смонтированы и не соответствуют проекту.
8. Кабельный и фидерный мосты не установлены.

Заключение комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Новоандреевка Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Складированные на территории объекта: собранная АМС в количестве 1шт, фундаменты под АМС в количестве 4шт, фундаменты и трубостойки ЗССС в количестве 2шт, кабельный мост и фидерный мост **не подлежат к приемке, а подлежат к вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Ушсэт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.


От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. 


Алатау Е.А. 

Глеуов А.Б. 

Абдильдинов А.Б. 

Утепов М.М. 

Абдуалиев Б.Н. 

Жамакишев О.Р. 

Журавлев О.М. 

Жуконев Д.А. 



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Ушсэт»:

Кутжанов Б.С. _____

Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г.С. 

Кантемиров К.Т. 

От Авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. 

Ахмедов Р.А. 



2017 г.



осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Новополяковка, Катон-Карагасыйкий район

« 11 » января 2017г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтеларидо» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А.	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р.	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО «Ушсэт»	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсат»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Новополяковка Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Ушсэт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16х16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Новополяковка Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. На территории объекта частично собрана АМС.

Замечания:

Замечания по АМС:

1. верхняя площадка не соединена с башней;

2. отверстия на распорках и раскосах не соответствуют;
3. на отметке 15м основание площадки выполнено не из цельного уголка;
4. отсутствует диафрагма на основании башни;
5. отсутствует молниеотвод;
6. трубостойка под антенну ЦТВ отсутствует;
7. АМС собрана не до конца;
8. некачественная покраска (По всей конструкции слезает краска).

Общие замечания:

1. Журналы производства работ отсутствуют.
2. Выполненные работы проведены без соблюдения требований и норм проектно-сметной документации.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ограждение территории отсутствует.
3. АМС не установлена.
4. Фундаменты под АМС отсутствуют.
5. Фундамент под контейнер аппаратную отсутствует.
6. Фундаменты и трубостойки под антенны ЗССС отсутствуют.
7. Фидерный и кабельный мосты отсутствуют.

Заключение Комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016 года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Новополяковка Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Складированные на территории объекта: частично собранная АМС в количестве 1 шт, **не подлежит приемке, а подлежит вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Үшәт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. 

Алатау Е.А. 

Тлеуов А.Б. 

Абдильдинов А.Б. 

Утепов М.М. 

Абдуалиев Б.Н. 

Жамакишев О.Р. 

Журавлев О.М. 

Жуконев Д.А. 



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Үшәт»:

Кутжанов Б.С. _____

Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г.С. 

Кантемиров К.Т. 

От Авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. 

Ахмедов Р.А. 





осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с. Поперечное, Риддер Г.А.

« 16 » января 2017 г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А.	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р.	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО "Үшсәт"	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Үшсәт»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Поперечное Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Үшсәт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16х16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Поперечное Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Үшсәт»:

Фактически выполнены работы:

1. Складирована металлоконструкция АМС в неопределённом объеме.

Не выполненные работы:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16х16 м.

Заключение Комиссии:

1. Согласно пункта 4.2.33 Договора Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Поперечное Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Складированные на территории объекта металлоконструкция АМС, **не подлежит приемке, а подлежит вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Ушсэт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. 

Алатау Е.А. 

Тлеуов А.Б. 

Абдильдинов А.Б. 

Утепов М.М. 

Абдуалиев Б.Н. 

Жамакишев О.Р. 

Журавлев О.М. 

Жуконев Д.А. 



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Ушсэт»:

Кутжанов Б.С. _____

Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г.С. 

Кантемиров К.Т. 

От Авторского надзора ТОО «Галдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. 

Ахмедов Р.А. 





УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Председателя Правления АО
«Казтелерадио»
А. Бажикеев

(Handwritten signature)
01

2017 г.

осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Северное, Зыряновский район

« 09 » января 2017г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А.	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р.	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО "Ушсэт"	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсат»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Северное Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Ушсэт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16x16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Северное Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. Установлен АМС высотой Н=22м.
2. Установлены фундаменты под трубостойки для антенн ЗССС.
3. Установлены кабельный мост (КМ) и фидерный мост (ФМ).
4. Установлен фундамент под контейнер аппаратную.

Замечания:

Замечания по АМС и ФМ:

1. на двух опорных поясах между бошмаком и фундаментом имеется зазор размером 30 мм;
2. на отметке 15м основание площадки выполнено не из цельного уголка;

3. башмаки АМС не соответствует проектной (по проекту толщина 30мм, по факту 16мм);
4. при проверке вертикальности АМС выявлено отклонение 170 мм;
5. что на ЮЗ опорном поясе в пролете от 10 до 15 м имеется изгиб;
6. отсутствует диафрагма на отметке 0 м;
7. отсутствует планки вертикального крепления фидера;
8. гайки на анкерных шпильках не затянуты;
9. АМС требует протяжки метизов;
10. нет усиления сварочных стыков;
11. некачественная покраска (По всей конструкции слезает краска);
12. отсутствует молниеотвод;
13. трубостойка под антенну ЦТВ не соответствует проектной (по проекту трубостойка 168x8мм по факту 159x4мм) и не смонтирована;
14. на раскосах и распорках отсутствуют метизы и отверстия;
15. диагональ на отметке 0 м имеет разную длину (с ЮВ на СВ длина 4,90 м, с ЮЗ на СВ 4,93 м);
16. фундамент под АМС рушится;
17. гидроизоляция выполнена некачественно;
18. фидерный мост имеет длину 6,4 м (по проекту 9м);
19. сварное соединение между лотком и стойкой ФМ отошла из-за некачественной сварки;
20. фундамент под фидерный мост выполнен некачественно (в фундаменте отсутствует песок);
21. на стойках ФМ отсутствуют косынки.

Замечания по ЗССС и КМ:

1. закладные детали не соответствуют проекту (ЗД по проекту толщина листа 12мм, по факту 10мм);
2. кабельный мост имеет длину 7,5 м (по проекту 9м);
3. фундамент рушится, на стойках КМ отсутствуют косынки.

Общие замечания:

1. Отсутствуют Акты скрытых работ.
2. Журналы производства работ отсутствуют.
3. Выполненные работы проведены без соблюдения требований и норм проектно-сметной документации.
4. Фундамент по контейнер не соответствует проекту (по проекту должны устанавливаться фундаментные блоки, а по факту фундамент был залит на месте с нарушением технологических требований), так же из-за некачественной бетонной смеси фундамент рушится.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ограждение отсутствует.
3. Отсутствуют трубостойки для антенн ЗССС (2шт).

Заключение Комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства **«под ключ»**, в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Северное Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным**.

2. Установленные конструкции на территории объекта АМС в количестве 1шт, фундаменты под АМС в количестве 4шт, фундаменты ЗССС в количестве 2 шт, кабельный мост и фидерный мост, **не подлежит к приемке, а подлежит к демонтажу и вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Ушсэт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. _____
 Алагау Е.А. _____
 Тлеуов А.Б. _____
 Абдильдинов А.Б. _____
 Утепов М.М. _____
 Абдуалиев Б.Н. _____
 Жамакшиев О.Р. _____
 Журавлев О.М. _____
 Жуконев Д.А. _____



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Ушсэт»:

Кутжанов Б.С. _____
 Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г. _____
 Кантемиров К.Т. _____

От Авторского надзора ТОО «Галдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. _____
 Ахмедов Р.А. _____





УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя

Правления АО

«Казтелерадио»

А. Бажикеев

01 2017 г.

АКТ

осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Серебрянск, Зыряновский район

« 10 » января 2017 г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А.	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р.	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО "Үшсәт"	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсат»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Серебрянск Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Үшсәт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Ремонт АМС.
2. Ремонт ограждения 264м
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
5. Установка фидерного и кабельного моста.
6. Ограждение территории 31,5 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Серебрянск Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Үшсәт»:

Фактически выполненные работы:

1. Выполнен фундамент под трубостойки антенн ЗССС.
2. Частично выполнено ограждение территории из б/у материалов.

Общие замечания:

1. Закладные детали на фундаментах для антенн ЗССС не соответствуют проекту.
2. Ограждение из сетки рабицы (б/у) не соответствует требованиям технической спецификации и повреждено, покраска выполнена некачественно.
3. Отсутствуют Акты скрытых работ.
4. Журналы производства работ отсутствуют.
5. Выполненные работы проведены без соблюдения требований и норм проектно-сметной документации.

6. Ремонт ограждения не выполнен не конца.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ремонт АМС не выполнен.
3. Трубостойка под антенну ЦТВ отсутствует.
4. Трубостойки для антенн ЗССС отсутствуют.
5. Кабельный и фидерный мосты отсутствуют.

Заключение Комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Серебрянск Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Установленные на территории металлоконструкции, частично выполненное ограждение (б/у) фундаменты под трубостойки антенн ЗССС в количестве 2шт, не подлежат к приемке, а подлежат к демонтажу и вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Ушсэт» в течении 30 календарных дней с момента подписания акта.

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. _____
 Алатау Е.А. _____
 Тлеуов А.Б. _____
 Абдильдинов А.Б. _____
 Утепов М.М. _____
 Абдуалиев Б.Н. _____
 Жамакишев О.Р. _____
 Журавлев О.М. _____
 Жуконев Д.А. _____



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Ушсэт»:

Кутжанов Б.С. _____
 Туткышев К.Р. _____

От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:

Кашкимбаев Г.С. _____
 Кантемиров К.Т. _____

От Авторского надзора ТОО «Галдыкорган-Изыскатель»:

Абишев С.К. _____
 Ахмедов Р.А. _____



осмотра объекта по договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

с.Феклистовка, Зырянский район

« 09 » января 2017 г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» Хайрушева А.Е. №538 от 25.11.2016 года в составе:

1	Бажикеев А.М.	Первый заместитель Председателя Правления	Председатель комиссии
2	Акпенова Р.Т.	Управляющий директор по техническому развитию	Заместитель председателя комиссии
3	Алатау Е.А.	Директор Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
4	Тлеуов А.Б.	Главный менеджер отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами	Член Комиссии
5	Абдильдинов А.Б.	Менеджер 1 категории отдела мониторинга и управления проектами Департамента развития сетей телерадиовещания и управления проектами;	Член Комиссии
6	Утепов М.М.	Управляющий директор – директор ДССТП	Член Комиссии
7	Абдуалиев Б.Н.	Главный специалист службы капитального строительства и ремонта ДССТП	Член Комиссии
8	Жамакишев О.Р.	Директора филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
9	Журавлев О.М.	Главный инженер филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
10	Жуконев Д.А.	Главный энергетик филиала ВК ОДРТ	Член Комиссии
11	Кутжанов Б.С.	Генеральный директор ТОО «Ушсэт»	Член Комиссии - подрядчик
12	Туткышев К.Р.	Руководитель работ по ВКО от ТОО «Ушсат»	Член Комиссии - подрядчик
13	Кашкимбаев Г.С.	Генеральный директор ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии- технический надзор
14	Кантемиров К.Т.	Эксперт технического надзора ТОО «АлмаТек»;	Член Комиссии – технический надзор
15	Абишев С.К.	Директор ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор
16	Ахмедов Р.А.	Эксперт авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»	Член Комиссии – авторский надзор

произвела осмотр объекта РТС Феклистовка Восточно-Казахстанской области с целью определения фактически выполненных объемов работ Подрядчиком ТОО "Ушсэт" по Договору о закупках работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на 71 РТС Восточно-Казахстанской области №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г.

Виды работ согласно технической спецификации Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016г:

1. Установка фундаментов АМС.
2. Сборка и установка АМС высотой 22 м.
3. Установка трубостойки для антенны ЦТВ.
4. Установка фундамента под контейнер-аппаратную (7,5м2).
5. Установка фундамента и трубостойки антенн ЗССС.
6. Установка фидерного и кабельного моста.
7. Изготовление и установка ограждения территории 16х16 м.

Комиссия УСТАНОВИЛА:

На объекте РТС Феклистовка Восточно-Казахстанской области Подрядчиком ТОО «Ушсэт»:

Фактически выполнены работы:

1. Установлен АМС высотой Н=22м.
2. Установлены фундаменты под трубостойки для антенн ЗССС
3. Установлены кабельный мост (КМ) и фидерный мост (ФМ).

Замечания:

Замечания по АМС:

1. нет усиления сварочных стыков;
2. некачественная покраска (По всей конструкции слезает краска);
3. болтовые соединения из черного металла подвержены коррозии;
4. башмаки АМС не соответствует проектной (по проекту толщина 30мм, по факту 16мм);
5. отсутствует молниеотвод;
6. трубостойка под антенну ЦТВ отсутствует;
7. АМС имеет отклонение 200 мм;
8. диагональ на отметке 0 м имеет разную длину (с ЮВ на СВ длина 5 м, с ЮЗ на СВ 4,9 м);
9. фундамент под АМС рушится;
10. гидроизоляция выполнена некачественно;
11. фидерный мост имеет длину 6,3м (по проекту 12м) и расстояние между планками 1 м;
12. фундамент под фидерный мост выполнен некачественно (в фундаменте отсутствует песок);
13. на стойках ФМ отсутствуют косынки.

Замечания по ЗССС и КМ:

1. закладные детали не соответствуют проекту проектной (ЗД по проекту толщина листа 12мм;
2. по факту 10мм);
3. кабельный мост имеет длину 7,7 м (по проекту 9м);
4. фундамент рушится, на стойках КМ отсутствуют косынки;
5. некачественно выполнена покраска КМ.

Общие замечания:

1. Отсутствуют Акты скрытых работ.
2. Журналы производства работ отсутствуют.
3. Выполненные работы проведены без соблюдения требований и норм проектно-сметной документации.

4. Фундамент по контейнер не соответствует проекту (по проекту должны устанавливаться фундаментные блоки, а по факту фундамент был залит на месте с нарушением технологических требований), так же из-за некачественной бетонной смеси фундамент рушится.

Не выполненные работы:

1. Не произведена планировка территории.
2. Ограждение территории отсутствует.
3. Трубостойки для антенн ЗССС отсутствуют.
4. Фундамент под контейнер аппаратную отсутствуют.

Заключение Комиссии:

1. На основании замечаний, дефектов и согласно пункта 4.2.33 Договора №ДР-64/16-16 от 14.07.2016года, Подрядчик обязуется исполнить обязательства «под ключ», в связи с чем, объем работ по строительству инфраструктуры на условиях «под ключ» на объекте РТС Феклировка Восточно-Казахстанской области **признать невыполненным.**

2. Установленные конструкции на территории объекта АМС в количестве 1 шт, фундаменты под АМС в количестве 4 шт, фундаменты ЗССС в количестве 2 шт, кабельный мост и фидерный мост, **не подлежит к приемке, а подлежит к демонтажу и вывозу с территории АО «Казтелерадио» собственными силами подрядчика ТОО «Ушсэт» в течении 30 рабочих дней с момента подписания акта.**

3. После демонтажных работ территорию объекта привести в порядок, и передать Заказчику по акту приема – передачи.

4. Заказчик не несет ответственности за сохранность сооружений и материалов, находящихся на территории станции и не принятых на баланс Заказчика и в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 4 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

От ЗАКАЗЧИКА АО «Казтелерадио»:

Акпенова Р.Т. _____
 Алатау Е.А. _____
 Тлеуов А.Б. _____
 Абдильдинов А.Б. _____
 Утепов М.М. _____
 Абдуалиев Б.Н. _____
 Жамакишев О.Р. _____
 Журавлев О.М. _____
 Жуконев Д.А. _____



От ПОДРЯДЧИКА ТОО «Ушсэт»:

Кутжанов Б.С. _____
 Туткышев К.Р. _____
 От Технического надзора ТОО «Алма Тек»:
 Кашкимбаев Г.С. _____
 Кантемиров К.Т. _____
 От Авторского надзора ТОО «Талдыкорган-Изыскатель»:
 Абишев С.К. _____
 Ахмедов Р.А. _____

